REFERENCIA IGAZOLÁS

1. **Szerződő fél (Jogosult) neve:** Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)
   továbbiakban: Jogosult

2. **Szerződő fél (Kötelezett) neve:**
   név: **Útéppark Kft.**
   székhely: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.
   adószám: 24105099-2-07
   cégjegyzékszám: 07-09-022842
   képviselő: Skobrák András ügyvezető
   továbbiakban: Kötelezett

3. **A szerződés tárgya: „Mór út- és járdafelújítási munkálatok 2024. évben"**

4. **A teljesítés helye:** Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területe

   Magyarország 8060 Mór Mónus Illés utca (parkoló 47,74 m)
   Magyarország 8060 Mór Velegi út 24-30. mögötti közterület (út 158 m)
   Magyarország 8060 Mór Dózsa György utca 1410/1 hrsz. (út 89 m)
   Magyarország 8060 Mór Kiserdő utca (járda 525 m)
   Magyarország 8060 Mór Rákóczi Ferenc utca (út 83 m)
   Magyarország 8060 Mór Martinovics utca (út 169 m)
   Magyarország 8060 Mór Vértes utca 2586/48 hrsz. (út 249 m)
   Magyarország 8060 Mór Kodály Zoltán utca és Dózsa György utca között 1809/27 hrsz. (út 90 m)
   Magyarország 8060 Mór Bartók Béla utca 1628 hrsz. (járda 392 m)
   Magyarország 8060 Mór Bethlen utca (járda 126 m)
   Magyarország 8060 Mór Dobó utca (járda 151 m)
   Magyarország 8060 Mór Klapka György utca ((210 m járda)
   Magyarország 8060 Mór Rákóczi Ferenc utca (járda 278 m)
   Magyarország 8060 Mór Tábor utca 85-109. előtti közterület (járda 110 m)
   Magyarország 8060 Mór Tábor utca (út 228 m)

5. **A teljesítés aránya:** Kötelezett a teljesítést 100%-ban elvégezte.

6. **A beruházás főbb műszaki tartalma:**

Burkolatbontás	4854 m2
Földkitermelés	1785 m3
Szegélykő fektetés	3676 m
Zúzottkő alap építése	1136 m3
Ckt alap építése	624 m3
Csapadékvíz-elvezetés építése	92 m
Térkőburkolat építése	4434 m2
Aszfaltburkolat építése	354 m3
- AC 11 kötő (N) 50/70 kötőréteg építése	87,9 m3
- AC11 kopó (N) 50/70 kopóréteg építése	266,1 m3

-Járda- és parkoló építése (térkőburkolat):	4434 m2
-Útépítés, útfelújítás (aszfaltburkolat):	5081 m2

7. **A teljesítés időtartama:**
   Munkaterület átadása (teljesítés kezdő időpontja): **2024. 02. 06.**
   Műszaki átadás-átvétel (teljesítés befejező időpontja): **2024. 11. 14.**

8. **Az ellenszolgáltatás összege:**
   összesen nettó: **285.707.880,- Ft + 27% ÁFA**

9. **A teljesítés megfelelősége:**

   Mór Városi Önkormányzat, mint Jogosult nevében igazoljuk, hogy a Szerződő fél (Kötelezett) a fentebb megjelölt kötelezettségét a vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően jó minőségben, határidőre teljesítette.

10. **A referenciáról információt adó (Jogosult részről) személy neve, beosztása és telefonszáma:** Hajnal Tibor városfejlesztési igazgató, tel.: +36-30-117-0530

Mór, 2026. 11. 13.

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 4.

.....
Hajnal Tibor
városfejlesztési igazgató